

# Travaux de l'école du Bois de l'Étang : sécurité, organisation et mesures d'accompagnement

visite chantier école du Bois de l'Étang

La Ville de La Verrière a engagé un vaste chantier de reconstruction de l'école du Bois de l'Étang. Sécurité des élèves, organisation des accès, surveillance renforcée, maintien des espaces verts et réduction des nuisances : découvrez les principales mesures mises en place pour accompagner les familles durant toute la durée des travaux, jusqu'à la rentrée 2026.

## Un chantier sécurisé pour les élèves

L'un des enjeux majeurs de ce chantier est de **séparer clairement les accès** : une entrée spécifique est réservée aux travaux, tandis que l'entrée de l'école reste distincte et sécurisée.

- La tranchée réalisée sera **rapidement comblée**.
- Les **boîtes aux lettres** et **panneaux d'information** des écoles maternelles et élémentaires ont été repositionnés.
- La **cour de récréation** est fermée et protégée pour toute l'année scolaire.
- Une **caméra de surveillance** est installée afin de prévenir toute intrusion en dehors des horaires scolaires.

**Bonne nouvelle : les arbres de la cour sont conservés, garantissant des zones d'ombre pour les enfants.**

## Une grue installée jusqu'en 2026

Une **grue de chantier** sera mise en place courant **septembre 2025** et restera jusqu'à la fin du 1er trimestre 2026.

**Pour la sécurité de tous :**

- **Les charges ne pourront jamais survoler l'école.**
- **À l'arrêt, la grue sera automatiquement placée en mode « girouette » pour limiter la prise au vent.**

## Les étapes clés des travaux

Après la purge du permis de construire, le chantier a débuté en **août 2025**. Les principales phases sont :

- **Terrassement et dévoiement des réseaux.**
- **Pose des pieux**, travaux les plus bruyants, programmés du **9 septembre à la Toussaint 2025**.
- Progressivement, les nuisances sonores diminueront au fur et à mesure de l'avancée du chantier.

**Grâce à l'utilisation de techniques mixtes béton/bois, le calendrier est maintenu avec une livraison prévue pour la rentrée 2026. Ces procédés permettent de gagner du temps, mais impliquent des rotations de camions plus fréquentes.**

## Nuisances sonores : des solutions pour protéger les enfants

Il est impossible de réaliser un chantier totalement silencieux. Cependant, la Ville accorde une **attention particulière aux moments de sieste** des enfants et a mis en place plusieurs mesures :

- **Casques antibruit à fixation élastique évolutive** fournis à tous les élèves.
- **Casques disponibles pour le personnel éducatif**, afin de travailler dans de meilleures conditions.

**À retenir : malgré l'ampleur du chantier, tout est mis en œuvre pour assurer la sécurité des élèves, maintenir un cadre de vie agréable et limiter au maximum les nuisances, avec un objectif clair : une nouvelle école prête pour la rentrée 2026.**

## Liens utiles

[École élémentaire Bois de l'Étang – fiche officielle Éducation nationale](#)

[Présentation du futur groupe scolaire par OBM Construction](#)

[Article La Gazette de Saint-Quentin-en-Yvelines – contours du futur groupe scol...](#)

[Marché public – attribution du groupe scolaire \(Centraledesmarches\)](#)

[Programme NPNRU La Verrière – Agglomération SQY](#)